

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3351600	3351600		Ejecución fina	1602779.1	244809.55	247879.29	356496.84	2451964.82	73.16%	2451964.82	73.16%	73.16%	73.16%
268376-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	3351600	3351600	0	Ejecución financiera	1602779.14	244809.55	247879.29	356496.84	2451964.82	73.16%	2451964.82	73.16%	73.16%	73.16%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Mes	Meta física	5	5	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1180512	1180512		Ejecución fina	422868.97	113369.98	293909.27	185137.06	1015285.28	86%	1015285.28	91.6%	86%	91.6%
270064-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		2	2	2	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	0	99550	72344	102906	274800	91.6%	274800	91.6%	91.6%	91.6%
270082-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1180212	1180212	0	Ejecución financiera	422868.97	13819.98	221565.27	82231.06	740485.28	62.74%	740485.28	62.74%	62.74%	62.74%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2675000	2675000		Ejecución financiera	330647	276138.25	12550	37001.50	656336.75	24.54%	656336.75	65.93%	24.54%	65.93%
268788-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2			4	33.33%	4	33.33%	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	191668.90	137980	0	0	329648.90	65.93%	329648.90	65.93%	65.93%	65.93%
269059-CONSERVACION PARQUE (S) MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				2	2	16.67%	2	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	275000	275000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24644	24644	8.96%	24644	8.96%	8.96%	8.96%
268135-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES Y MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera	138978.10	138158.25	12550	12357.50	302043.85	86.3%	302043.85	86.3%	86.3%	86.3%
MEJORAMIENTO SALON CANTON CHUIXCHIMAL III FASE, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CENTRO DE FORMACION PARCIALIDAD CAXAJ, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país															
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1800616	1800616		Ejecución fina	450000	0	0	0	450000	24.99%	450000	0%	24.99%	0%
268991-APOYO BOSQUES NATURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	400616	400616	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
269086-APOYO DOTACION INSUMOS A VARIAS COMUNIDADES PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	950000	950000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
253448-APOYO DOTACION DE PLANCHAS DE METAL PARA ESTUFAS MEJORADAS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	450000	0	0	0	450000	100%	450000	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12515596.13	12515596.13		Ejecución fina	329196.63	1208360.8	192132.35	151217.70	1880907.52	15.03%	1880907.52	.29%	15.03%	.29%
270545-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		2			2	16.67%	2	16.67%	16.67%	16.67%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	8750	0	0	8750	0.29%	8750	.29%	0.29%	.29%
270430-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL RUTAS TERCARIAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	8315596.13	8315596.13	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
255914-APOYO DE DOTACION DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN 2020	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1062390	1062390	0	Ejecución financiera	0	1062390	0	0	1062390	100%	1062390	100%	100%	100%
277108-CONSERVACION CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	303456.63	115610.64	170007.35	151217.70	740292.32	92.54%	740292.32	92.54%	92.54%	92.54%
270566-APOYO DOTACION INSUMOS PARA MEJORAMIENTO DE PUENTES DE VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	25740	21610.20	22125	0	69475.20	17.37%	69475.20	17.37%	17.37%	17.37%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad															
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)Construcción	Documento	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5456205.14	5456205.14		Ejecución fina	3514217.0	30150.79	67286.99	1776507.5	5388162.31	98.75%	5388162.31	100%	98.75%	100%
AMPLIACION EDIFICIO(S) HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	1724704.31	1724704.31	0	Ejecución financiera	0	0	0	1724704.31	1724704.31	100%	1724704.31	100%	100%	100%
265442-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN DISTINTAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1			1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	3320000.83	3320000.83	0	Ejecución financiera	3320000.83	0	0	0	3320000.83	100%	3320000.83	100%	100%	100%
269797-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	35241	27815	11050	16167	90273	45.14%	90273	45.14%	45.14%	45.14%
270132-APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES Y/O VOLUNTARIOS DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera	158975.20	2335.79	56236.99	35636.19	253184.17	84.39%	253184.17	84.39%	84.39%	84.39%
259956-CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTÓN PATZARAJMAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Documento	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6471083.30	6471083.30		Ejecución fina	2855070.1	500791.74	215649.49	227927.09	3799438.49	58.71%	3799438.49	100%	58.71%	100%
257671-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE PASAJOC, ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	150000	150000	100%	150000	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
270013-APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1970556.94	1970556.94	0	Ejecución financiera	311412.91	46716.74	125749.49	77927.09	561806.23	28.51%	561806.23	28.51%	28.51%	28.51%
259932-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO CHOTACAJ, ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	324	324	0	Ejecución física	108	108			216	66.67%	216	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2595902.36	2595902.36	0	Ejecución financiera	1033413.26	454075	0	0	1487488.26	57.3%	1487488.26	57.3%	57.3%	57.3%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO PORTAZUELO, ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera	450000	0	0	0	450000	100%	450000	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	146	146	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	151500	151500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	630000	630000	0	Ejecución financiera	630000	0	0	0	630000	100%	630000	100%	100%	100%
259945-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA MACZUL, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE NAZARETH, CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	355244	355244	0	Ejecución financiera	355244	0	0	0	355244	100%	355244	100%	100%	100%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA VASQUEZ, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	75000	75000	0	Ejecución financiera	75000	0	0	0	75000	100%	75000	100%	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHUISACMALJA CANTON XOLSACMALJA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física			10		10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	89900	89900	0	Ejecución financiera	0	0	89900	0	89900	100%	89900	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Documento	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1349970.52	1349970.52		Ejecución fina	1146970.5	0	0	0	1146970.52	84.96%	1146970.52	100%	84.96%	100%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 273, SECTOR 2 CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	97977.52	97977.52	0	Ejecución financiera	97977.52	0	0	0	97977.52	100%	97977.52	100%	100%	100%
270564-APOYO A LA EDUCACION DOTACION DE MATERIALES MEJORAMIENTO INSTITUTO DE EDUCACION BASICA, PARAJE COXOM, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	125018	125018	0	Ejecución financiera	125018	0	0	0	125018	100%	125018	100%	100%	100%
260354-AMPLIACION INSTITUTO BASICO IBC SECTOR CENTRO ALDEA BARRANECHÉ, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	80	80	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO INEB ADSCRITO A ESCUELA NORMAL DE OCCIDENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física	20				20	100%	20	100%	100%	100%
		Meta financiera	261475	261475	0	Ejecución financiera	261475	0	0	0	261475	100%	261475	100%	100%	100%
260571-MEJORAMIENTO ESCUELA NORMAL DE EDUCACION FISICA (ENEF) ZONA 2, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	150	150	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
260686-CONSTRUCCION EDIFICIO PARA EDUCACION SUPERIOR CENTRO UNIVERSITARIO DE TOTONICAPÁN, UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO ALDEA PAXTOCA, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	662500	662500	0	Ejecución financiera	662500	0	0	0	662500	100%	662500	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	6414454.37	6414454.37		Ejecución fina	1913557.7	1028432.9	361021.09	260439.29	3563451.13	55.55%	3563451.13	67.94%	55.55%	67.94%
268597-APOYO DOTACION INSUMOS PARA TANQUES DE LAVADERO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	4980	34092	7470	21400	67942	67.94%	67942	67.94%	67.94%	67.94%
259944-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN PASAJOC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
259963-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE PABEYA CANTÓN XOLSACMALJA, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	61500	61500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA CHIPUAC, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DEL LIMITE CON EL CANTON PACHOC, MEDIA CUESTA, CHIMENTE, PAMACZUL, MACZUL A LA ALDEA TZANIXNAM DEL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	126250	126250	0	Ejecución financiera	126250	0	0	0	126250	100%	126250	100%	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	407750	407750	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	131780	57328	83365	41547.30	314020.30	78.51%	314020.30	78.51%	78.51%	78.51%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
CONSTRUCCION POZO(S) SECTOR 10 CANTON CHIYAX, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	24875	24875	0	Ejecución financiera	0	24875	0	0	24875	100%	24875	100%	100%	100%
259978-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE RIOS DE AGUA VIVA CANTON COJXAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	50	50	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	51500	51500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
241913-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XESACMALJA, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	312	312	0	Ejecución física	2				2	0.64%	2	.64%	0.64%	.64%
		Meta financiera	1105732	1105732	0	Ejecución financiera	156250	0	0	0	156250	14.13%	156250	14.13%	14.13%	14.13%
258246-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTÓN CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	600	600	0	Ejecución física		300			300	50%	300	50%	50%	50%
		Meta financiera	923511.40	923511.40	0	Ejecución financiera	0	753106.40	0	0	753106.40	81.55%	753106.40	81.55%	81.55%	81.55%
269280-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	2332070.10	2332070.10	0	Ejecución financiera	799147.78	159031.57	270186.09	197491.99	1425857.43	61.14%	1425857.43	61.14%	61.14%	61.14%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON XOLSACMALJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	20	20	0	Ejecución física	15				15	75%	15	75%	75%	75%
		Meta financiera	590300	590300	0	Ejecución financiera	438900	0	0	0	438900	74.35%	438900	74.35%	74.35%	74.35%
258245-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHOPETAQ ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	60	60	0	Ejecución física	50				50	83.33%	50	83.33%	83.33%	83.33%
		Meta financiera	287965.87	287965.87	0	Ejecución financiera	256250	0	0	0	256250	88.99%	256250	88.99%	88.99%	88.99%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	417000	417000		Ejecución fina	97235	13790	0	151896	262921	63.05%	262921	0%	63.05%	0%
262011-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 16 AV. FINAL DE LA ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	51500	51500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHICANO, CANTON CHUISUC, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	20	20	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE CHITALO, CANTON CHUICRUZ, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física			10	10	100%	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	150000	150000	100%	100%	150000	100%	100%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	30	30	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ZONA 2, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	10	10	0	Ejecución física	10				10	100%	10	100%	100%	100%
		Meta financiera	62500	62500	0	Ejecución financiera	62500	0	0	0	62500	100%	62500	100%	100%	100%
268864-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2		2	6	50%	6	50%	50%	50%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	34735	13790	0	1896	50421	33.61%	50421	33.61%	33.61%	33.61%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1888064	1888064		Ejecución fina	569126.88	11971.89	282755.08	124151.21	988005.06	52.33%	988005.06	52.33%	52.33%	52.33%
270119-MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CAMINOS DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	1888064	1888064	0	Ejecución financiera	569126.88	11971.89	282755.08	124151.21	988005.06	52.33%	988005.06	52.33%	52.33%	52.33%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	575548	575548		Ejecución fina	123728.93	48665.41	100988.54	26680.18	300063.06	52.14%	300063.06	36.14%	52.14%	36.14%
267853-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	182308	182308	0	Ejecución financiera	32351.42	6602.88	19618.50	7318.10	65890.90	36.14%	65890.90	36.14%	36.14%	36.14%
268814-CONSERVACION RASTRO MUNICIPAL DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
268818-CONSERVACION MERCADO (S) MUNICIPALES DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	343240	343240	0	Ejecución financiera	91377.51	42062.53	81370.04	19362.08	234172.16	68.22%	234172.16	68.22%	68.22%	68.22%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	448080	448080		Ejecución fina	104935.47	32300	38300	53300	228835.47	51.07%	228835.47	51.07%	51.07%	51.07%
269709-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	448080	448080	0	Ejecución financiera	104935.47	32300	38300	53300	228835.47	51.07%	228835.47	51.07%	51.07%	51.07%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y fin	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	423774	423774		Ejecución fina	6500	0	6500	0	13000	3.07%	13000	0%	3.07%	0%
268942-APOYO DOTACION INSUMOS Y ALIMENTO PARA EL MANEJO DE AVES DE POSTURA Y CRIANZA DE CERDOS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
270562-APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO PARA GRUPOS DE MUJERES DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	123774	123774	0	Ejecución financiera	6500	0	6500	0	13000	10.5%	13000	10.5%	10.5%	10.5%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	200000	200000		Ejecución fina	104244	10420	150	0	114814	57.41%	114814	57.41%	57.41%	57.41%
277666-APOYO ASISTENCIA ALIMENTARIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	104244	10420	150	0	114814	57.41%	114814	57.41%	57.41%	57.41%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Personas asistidas para producción de alimentos de autoconsumo (MAGA)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
269788-APOYO DOTACION INSUMOS PARA HUERTOS FAMILIARES, ESCOLARES Y HUERTO MUNICIPAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	742480	742480		Ejecución fina	298295.22	9923.43	161690.61	61949.53	531858.79	71.63%	531858.79	71.63%	71.63%	71.63%
270093-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL A LA SEGURIDAD CIUDADANA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	8	66.67%	66.67%	66.67%
		Meta financiera	742480	742480	0	Ejecución financiera	298295.22	9923.43	161690.61	61949.53	531858.79	71.63%	531858.79	71.63%	71.63%	71.63%

Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2021

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 26/01/2022 13:14

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					

F: _____
Alcalde Municipal