

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	251414.60	295434.23	587371.89	259948.91	1394169.63	34.85%	34.85%
321270-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	4000000	4000000	0	Ejecución financiera	251414.60	295434.23	587371.89	259948.91	1394169.63	34.85%	34.85%
Eje Katun:		Guatemala Urbana y Rural											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Ordenamiento Territorial											
Meta Estratégica de Desarrollo:		El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente											
Áreas con ordenamiento vial	Mes	Meta física	5	5	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4618724.47	4618724.47	0	Ejecución financiera	112528.03	207014.09	88963.14	250063.57	658568.83	14.26%	14.26%
324812-CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2505260.11	2505260.11	0	Ejecución financiera	0	0	0	26859	26859	1.07%	1.07%
306574-CONSERVACION CALLE S Y AVENIDAS DEL CASCO URBANO 2023 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física		2			2	66.67%	66.67%
		Meta financiera	113464.36	113464.36	0	Ejecución financiera	0	88464.36	0	0	88464.36	77.97%	77.97%
324787-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VIAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2000000	2000000	0	Ejecución financiera	112528.03	118549.73	88963.14	223204.57	543245.47	27.16%	27.16%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	0	15000	50194	233868.91	299062.91	9.97%	9.97%
303653-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION SALON COMUNAL CANTON POXLAJUU TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
326872-CONSERVACION SALON COMUNAL ZONA 3 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
326888-CONSERVACION PARQUE INFANTIL FINAL ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	350000	350000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324390-APOYO DOTACION INSUMOS PARA EDIFICIOS COMUNALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	0	0	30564	17650	48214	9.64%	9.64%
324785-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPALES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	15000	2630	72433.76	90063.76	22.52%	22.52%
324808-CONSERVACION PARQUE (S) Y PARQUEOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera	0	0	17000	143785.15	160785.15	16.08%	16.08%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	21826.20	23550.43	159372.12	82033.27	286782.02	57.36%	57.36%
324795-FORESTACION BOSQUES NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera	21826.20	23550.43	159372.12	82033.27	286782.02	57.36%	57.36%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	14926550.53	14926550.53	0	Ejecución financiera	0	2893550.53	7000	24984	2925534.53	19.6%	19.6%
290478-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	290478	290478	0	Ejecución física	290478			290478	100%	100%	
		Meta financiera	1185724	1185724	0	Ejecución financiera	0	1185724	0	0	1185724	100%	100%
313645-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUIPEQ CANTON PANQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313551-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHAQUIRAL ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1365	1365	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313698-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL MIRADOR ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física				0	0%	0%	
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
319242-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUL, ZONA 4 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2354	2354	0	Ejecución física		2354		2354	100%	100%	
		Meta financiera	1124307.53	1124307.53	0	Ejecución financiera	0	1124307.53	0	0	1124307.53	100%	100%
324819-APOYO MATERIALES DE	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
324819-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTES EN VARIAS COMUNIDADES AÑO	Mes	Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	0	0	24984	24984	6.25%	6.25%
324824-APOYO DOTACION INSUMOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO DE CAMINOS RURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2951500	2951500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
321265-CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	7000	0	7000	3.5%	3.5%
320840-CONSERVACION CAMINO RURAL RUTA DE INGRESO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
326615-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DISTINTAS COMUNIDADES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12000	12000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	6000000	6000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
291029-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CAMINOS RURALES 2022 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	3	3	0	Ejecución física		3			3	100%	100%
		Meta financiera	583519	583519	0	Ejecución financiera	0	583519	0	0	583519	100%	100%
313780-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XESIGUAN PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
326839-REPOSICION CAMINO RURAL DE LA GARITA TIERRA BLANCA HACIA EL PARAJE LA COLINA CANTON XANTUN TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10000	10000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1000000	1000000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318203-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHIBARRENO ALDEA CHUCULJUYUP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	850	850	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313781-MEJORAMIENTO CAMINO	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
313781-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE CHUISACMALJA	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313701-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PASAJOC ALDEA MACZUL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	855	855	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313804-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHIPEREZ II ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
296410-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL XOLCORAL CANTON CHIXAY TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	870	870	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	59000	59000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313805-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE COXOM SECTOR ESCUELA ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
332752-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XEJUYUP ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	184	184	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313786-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE PAMONJON ALDEA PAXTOCA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	944	944	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	552500	552500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
330050-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XECAMON ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%
330042-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE XOLJUYUP ALDEA CHIMENTE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	526	526	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	302500	302500	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos												
Construcción, ampliación y mejoramiento de centros de convergencia, centros y puestos de salud, maternidades periféricas, centro de atención permanente y centro de atención integral materno infantil	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1675368.12	1675368.12	0	Ejecución financiera	16455.80	18180.04	283042.39	35091.32	352769.55	21.06%	21.06%
324805-CONSERVACION SUBESTACION DE BOMBEROS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	280000	280000	0	Ejecución financiera	16455.80	18180.04	4168.76	35091.32	73895.92	26.39%	26.39%
293511-REPOSICION CENTRO DE SALUD TIPO B MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Documento	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1395368.12	1395368.12	0	Ejecución financiera	0	0	278873.63	0	278873.63	19.99%	19.99%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3007000	3007000	0	Ejecución financiera	32912.37	37403.34	29097.22	144617.28	244030.21	8.12%	8.12%
241652-CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TZAMNIMASAC, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	472	472	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	451000	451000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314966-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EOUV MIGUEL GARCIA GRANADOS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	350	350	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	298000	298000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318205-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM DR. MARIANO GALVEZ ALDEA BARRANECHÉ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	140	140	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318177-AMPLIACION ESCUELA P	Metro cuadrado	Meta física	118	118	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
318177-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM CANTON JUCH	Metro cuadrado	Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315643-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CANTON PASAJOC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318216-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE XOL-JUCHANEP CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
278762-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA TZANIXNAM TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313121-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	255	255	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
298135-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CANTON CHUIXCHIMAL TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	189	189	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
314963-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE PAMESEBAL CANTON RANCHO DE TEJA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	134	134	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
315129-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324806-APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	354000	354000	0	Ejecución financiera	32912.37	37403.34	29097.22	144617.28	244030.21	68.94%	68.94%
326591-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA MANTENIMIENTO ESCUELA CANTON POXLAJUJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	90000	90000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
332558-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA PARAJE TRES CORONAS TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera			0	Ejecución financiera					0	0%	0%
332845-AMPLIACION ESCUELA P	Metro cuadrado	Meta física	125	125	1	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
332845-AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA EORM PARAJE CHIRA	Metro cuadrado	Meta financiera	502500	502500		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
332534-AMPLIACION ESCUELA PREPRIMARIA BILINGUE ALDEA LA ESPERANZA TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200		1 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1001000	1001000		1 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	0	0		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	3000	3000		0 Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
327404-CONSERVACION INSTITUTO BASICO PARAJE COXOM CANTON PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	240	240		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
313812-AMPLIACION INSTITUTO BASICO NOCTURNO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	172	172		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Metro	Meta física	0	0		0 Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	4118000	4118000		0 Ejecución financiera	186496.74	397270.06	286326.03	352944.95	1223037.78	29.7%	29.7%
313355-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE PARAJE CHICHACLAN CANTON PAQUI TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	900	900		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
321267-APOYO DOTACION INSUMOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE AREA RURAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12		0 Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	700000	700000		0 Ejecución financiera					0	0%	0%
324804-CONSERVACION SISTEM	Mes	Meta física	12	12		0 Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
324804-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO AÑO 2024 MUNI	Mes	Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	186496.74	397270.06	286326.03	298767.95	1168860.78	38.96%	38.96%
313552-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL RANCHO ALDEA VASQUEZ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	616	616	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
277467-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO DE LOS CASERIOS XETINIMIT, TZAMNIMASAC I Y II, ALDEA NIMASAC, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	6208	6208	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	115000	115000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
296433-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CANTON QUIACQUIX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Kilometro	Meta física	2	2	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	48500	48500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
299984-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO PARAJE XENAJTAJUYUP CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	641	641	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
326542-CONSERVACION LAVADERO CON PILETA AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	54177	54177	21.67%	21.67%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1106000	1106000	0	Ejecución financiera	0	0	10208.27	0	10208.27	0.92%	0.92%
324822-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera	0	0	10208.27	0	10208.27	1.86%	1.86%
324811-APOYO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SISTEMAS DE DRENAJE DEL AREA RURAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	550000	550000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
296272-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE XOLMALIN CANTON CHIYAX TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	104	104	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
318197-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE COXOM, CHIBULUX, CANTÓN PATZARAJMAC TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	215	215	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313661-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE NAZARETH CANTON CHOTACAJ TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
313946-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARAJE PABEYA CANTON JUCHANEP TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	401500	401500	0	Ejecución financiera	111251.45	117541.44	85517.96	0	314310.85	78.28%	78.28%
324392-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS Y LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO 2024, TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	111251.45	117541.44	85517.96	0	314310.85	78.58%	78.58%
315572-CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS CASCO URBANO TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	160	160	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1500	1500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	610000	610000	0	Ejecución financiera	53086.65	53804.43	8340.97	116067.79	231299.84	37.92%	37.92%
324814-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	210000	210000	0	Ejecución financiera	16694.64	17587.82	2704.36	32352.41	69339.23	33.02%	33.02%
324387-CONSERVACION MERCADO CENTRAL AÑO 2024 MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	24570.77	25670.06	4003.14	46536.98	100780.95	40.31%	40.31%
324797-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL Y COMUNALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	11821.24	10546.55	1633.47	37178.40	61179.66	40.79%	40.79%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1050000	1050000	0	Ejecución financiera	0	0	18546	26904	45450	4.33%	4.33%
324793-APOYO A LA CULTURA ACTIVIDADES DEPORTIVAS AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera	0	0	18546	23646	42192	5.27%	5.27%
324396-CONSERVACION EDIFICIO TEATRO MUNICIPAL AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	250000	250000	0	Ejecución financiera	0	0	0	3258	3258	1.3%	1.3%
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1800000	1800000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
324799-APOYO ASISTENCIA TECNICA A GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
324786-CAPACITACION TALLER (ES) PARA MUJERES Y DOTACION DE INSUMOS PARA PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
320854-CAPACITACION ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DOTACION DE INSUMOS PARA GRUPOS DE MUJERES AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1600000	1600000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPAN**

Fecha y Hora: 7/05/2024 17:50

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Organizaciones de y para personas con discapacidad fortalecidas para fomentar su participación ciudadana	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
314985-CONSTRUCCION CENTRO DE APOYO INTEGRAL PARA MUJER SOBREVIVIENTE DE VIOLENCIA (CAIMUS) ZONA 2 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	614	614	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal (MINGOB)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	715000	715000	0	Ejecución financiera	29854.09	31640.46	54845.98	57857.35	174197.88	24.36%	24.36%
324788-CONSERVACION SERVICIOS SEGURIDAD CIUDADANA AÑO 2024 TOTONICAPAN, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	715000	715000	0	Ejecución financiera	29854.09	31640.46	54845.98	57857.35	174197.88	24.36%	24.36%

F: _____
Alcalde Municipal